



COMUNE DI COLMURANO

Provincia di Macerata

Piazza Umberto I°, 7; C.A.P. 62020; Tel. 0733/ 508112 – 508287 – 508463; Fax 0733/ 508112; C.F. e Partita IVA 00267160430



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LAVORI: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 COMMA 29-37 (LEGGE DI BILANCIO 2020). DECRETO MINISTERO INTERNO 30 GENNAIO 2020 - ANNUALITA' 2022. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA CETE, CONTRADA COSTE E SLARGO CIVICO CIMITERO

CUP: D84H22001210006 – CIG: 9377793F95

COMMITTENTE: Comune di Colmurano

R.U.P.: Geom. Saverio Verdicchio

IMPRESA: "C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO", C Via XXV APRILE, 17, 62018 POTENZA PICENA (MC) - P.IVA 01983050434

CONTRATTO: Scrittura privata redatta in modalità elettronica - Rep. N. 1613 del 14/09/2022 pari a Euro 43.890,57 (IVA 10% esclusa)

IMPORTO AGGIUNTIVO: Euro 717,77 (IVA 10% esclusa)

CONSEGNA DEI LAVORI: 14/09/2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Progetto originario

Il progetto, redatto a cura dell'Ing. Elisa Ubaldi, è stato approvato con Delibera di Giunta n. 63 del 25/08/2022 per un importo complessivo di Euro 50.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		43.396,33
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		841,41
Totale lavori a base d'appalto	Euro	44.237,74

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. Accantonamento comma 7, art. 29, D.L. 4/2022 (min. 1% - IVA compresa)/imprevisti		453,73
2. Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)		884,75

3. IVA 10% sui lavori		4.423,77
Totale Somme a disposizione		5.762,26

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Finanziamento

L'intervento viene finanziato per la sua totalità con i contributi assegnati all'Ente con Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, ora confluiti nella Missione 2, Componente 4 Investimento 2.2 del PNRR (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – piccole opere).

Generalità dell'Appaltatore

Con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 95 del 01/09/2022, detti lavori venivano affidati, a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 108/2021, e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO con sede in Via XXV APRILE, 17, 62018 POTENZA PICENA (MC) - P.IVA 01983050434, con il ribasso del 0,80% sul prezzo posto a base di gara di € 43.396,33 oneri per la sicurezza esclusi, per un importo netto pari ad € 43.890,57 oltre IVA comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 841,41.

Contratto

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 14/09/2022 con Rep. 1613 mediante scrittura privata.

Il quadro tecnico, in seguito all'appalto dei lavori, risulta il seguente:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		43.396,33
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		841,41
3. Ribasso d'asta 0,80%		347,17
IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	43.890,57

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
Accantonamento comma 7, art. 29, D.L. 4/2022 (min. 1% - IVA compresa)/imprevisti		453,73
IVA 10% sui lavori		4.389,06
Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)		884,75
ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		381,89
Totale Somme a disposizione		6.109,43

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Consegna e durata dei lavori

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 14/09/2022 con un tempo contrattualmente definito di giorni 90 ed ultimazione prevista per il giorno 12/12/2022.

Sospensioni dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti interruzioni:

- verbale sospensione n. 1 del 21/10/2022 e successivo verbale di ripresa lavori n. 1 del 02/12/2022, per un totale di giorni 42 che determina la nuova data di ultimazione lavori per il giorno 24/01/2023;
- verbale sospensione n. 2 del 20/12/2022 e successivo verbale di ripresa lavori n. 2 del 12/04/2023, per un totale di giorni 112 che determina la nuova data di ultimazione lavori per il giorno 17/05/2023;

Subappalti

In base alla richiesta dell'esecutore ed in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sono stati autorizzati i seguenti subappalti con determinazione n. 162 del 15/12/2022:

- "LAVORI DI SCAVO ED INSTALLAZIONE PLINTI", per l'importo di Euro 850,00 I.V.A. esclusa, alla ditta "STAFFOLANI CESARE con sede in URBISAGLIA (MC) via Illuminati, 16 cod. fiscale STFC61L29L501M p.iva 00836740431 - la quale possiede i requisiti tecnici ed economici previsti dalla legge;
- "NOLEGGIO CON OPERATORE DI PIATTAFORMA AEREA", per l'importo di Euro 500,00 I.V.A. esclusa, alla ditta "PROJECT & SERVICE ECOLOGY SRLS con sede a Urbisaglia (MC) via Fulvio Gemini, 4 C.F. e P.IVA 02026100434" la quale possiede i requisiti tecnici ed economici previsti dalla legge;

Perizia di variante

Nel corso dell'appalto sono state palesate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere.

Il progettista e D.L. Ing. Elisa Ubaldi, ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia suppletiva di variante in corso d'opera n. 1 redatta in data 15/03/2023.

La perizia suppletiva di variante, è stata approvata da Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 17 del 17/03/2023.

Il quadro economico conseguente è:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		44.119,89
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		841,41
3. Ribasso d'asta 0,80%		352,96
IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	44.608,34

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
Accantonamento comma 7, art. 29, D.L. 4/2022 (min. 1% - IVA compresa)/imprevisti		0,00
IVA 10% sui lavori		4.460,83
Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)		884,75

ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA		46,08
Totale Somme a disposizione		5.391,66

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 12/05/2023 e pertanto entro i termini stabiliti.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 12/05/2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

1. Totale netto dei lavori Euro 44.608,34

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **Euro 44.608,34 oltre IVA di Legge.**

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno **dodici** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventitre** (12/05/2023), avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, la sottoscritta Ing. Elisa Ubaldi, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Manfrini Fabio, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta Ing. Elisa Ubaldi, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO", C Via XXV APRILE, 17, 62018 POTENZA PICENA (MC) - P.IVA 01983050434" corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti Euro 44.608,34;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

che i lavori di "LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 COMMA 29-37 (LEGGE DI BILANCIO 2020). DECRETO MINISTERO INTERNO 30 GENNAIO 2020 - ANNUALITA' 2022. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA CETE, CONTRADA COSTE E SLARGO CIVICO CIMITERO" appaltati dall' Impresa "C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO", C Via XXV APRILE, 17, 62018 POTENZA PICENA (MC) - P.IVA 01983050434.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e LIQUIDA

il credito liquido dell'Impresa pari ad Euro **44.608,34** (diconsi Euro quarantaquattromilaseicentotto/34) oltre IVA di Legge, che possono essere corrisposte all'Impresa "C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO" a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Alla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento della rata di saldo su indicata.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Colmurano, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 5 facciate.

Colmurano, 12/05/2023

Il DD. LL.
Ing. Elisa Ubaldi

PER L'IMPRESA
Sig. Manfrini Fabio

IL R.U.P.
Geom. Saverio verdicchio